

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Total: 35

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado						Decreado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
DUR00160300760032	Aplicación de La Red de Alcantarillado En la Calle Santa Lucía de La Cabecera Municipal - 348253	348253	Durango	Peñón Blanco	Peñón Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO	Agua y saneamiento	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300760033	33903 Servicios Integrales - 348231	348231	Durango	Peñón Blanco	Peñón Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300760044	Aplicación de Sistema de Saneamiento y Desensolve de Laguna de Oxidación En Colonia Jesus Agustín Castro - 348029	348029	Durango	Peñón Blanco	General Jesús Agustín Castro (Independencia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO	Agua y saneamiento	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300760047	Aplicación de Red de Drenaje - 348091	348091	Durango	Peñón Blanco	Ignacio Zaragoza (San Pablo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO	Agua y saneamiento	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200681913	Construcción De Domo Arcotrocho E Iluminación En La Col. Juarez	-	Durango	Peñón Blanco	Colonia Juárez	Rural	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200681949	Construcción De Domo Arcotrocho E Iluminación En La Comunidad De La Concha	-	Durango	Peñón Blanco	La Concha	Rural	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200682012	Construcción De Domo Arcotrocho E Iluminación En La Comunidad De Jacales	-	Durango	Peñón Blanco	Víctor Manuel Sánchez (Jacales)	Rural	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200682044	Construcción De Domo Arcotrocho E Iluminación En La Comunidad De Ignacio - Zaragoza	-	Durango	Peñón Blanco	Ignacio Zaragoza (San Pablo)	Rural	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200682100	Pavimentación de Calles en Peñón Blanco	-	Durango	Peñón Blanco	Peñón Blanco	Urbano	Subsidios	0061 Programa 3 x 1 para Migrantes	20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,959,836	\$2,959,836	\$2,959,836	\$2,959,836	\$2,959,836	\$2,959,836	\$2,884,836	\$2,884,836	100.00	\$0	Kilometro cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200682113	Aplicación de Red Eléctrica En La Comunidad De Jacales	-	Durango	Peñón Blanco	Víctor Manuel Sánchez (Jacales)	Rural	Subsidios	0061 Programa 3 x 1 para Migrantes	20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$142,324	\$142,324	\$142,324	\$142,324	\$142,324	\$142,324	\$142,324	\$142,324	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200682118	Aplicación de Red Eléctrica En Col. El Refugio	-	Durango	Peñón Blanco	Peñón Blanco	Urbano	Subsidios	0061 Programa 3 x 1 para Migrantes	20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$170,938	\$170,938	\$170,938	\$170,938	\$170,938	\$170,938	\$170,938	\$170,938	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200682126	Aplicación de Red Eléctrica En La Comunidad De Ignacio Zaragoza	-	Durango	Peñón Blanco	Ignacio Zaragoza (San Pablo)	Rural	Subsidios	0061 Programa 3 x 1 para Migrantes	20-Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$93,184	\$93,184	\$93,184	\$93,184	\$93,184	\$93,184	\$93,184	\$93,184	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200713600	Aplicación de Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Jacales En El Municipio De Peñón Blanco - 138592	138592	Durango	Peñón Blanco	Víctor Manuel Sánchez (Jacales)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PEÑÓN BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$35,581	\$35,581	\$35,581	\$35,581	\$35,581	\$35,581	\$35,581	\$35,581	100.00	\$0	Otros	195	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300760026	Pavimentación Calle Santa Lucía De La Cabecera Municipal - 347570	347570	Durango	Peñón Blanco	Peñón Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,259,836	\$1,259,836	\$1,259,836	\$1,259,836	\$1,259,836	\$1,184,836	\$1,184,836	\$1,184,836	100.00	\$0	Metros Cuadrados	320	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300760027	Construcción De Baños - 347721	347721	Durango	Peñón Blanco	Peñón Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$758,405	\$758,405	\$758,405	\$758,405	\$758,405	\$758,405	\$758,405	\$758,405	100.00	\$0	Vivienda	55	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300760028	Aplicación De Drenaje En Las Colonias Altavista Emiliano Zapata Y Los Santos - 347860	347860	Durango	Peñón Blanco	Peñón Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,496,050	\$1,496,050	\$1,496,050	\$1,496,050	\$1,496,050	\$1,496,050	\$1,496,050	\$1,496,050	100.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300760029	Aplicación De Red De Atarjes En Las Colonias Jesus María Y Guadalupe Victoria - 347916	347916	Durango	Peñón Blanco	Peñón Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,271,322	\$1,271,322	\$1,271,322	\$1,271,322	\$1,271,322	\$1,271,322	\$1,271,322	\$1,271,322	100.00	\$0	Metros lineales	285	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300760030	Construcción De Techos Firmes - 347769	347769	Durango	Peñón Blanco	Peñón Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$998,561	\$998,561	\$998,561	\$998,561	\$998,561	\$998,561	\$998,561	\$998,561	100.00	\$0	Metros Cuadrados	190	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300760031	Aplicación De Sistema De Saneamiento En Colonia Doña De Diciembre - 347808	347808	Durango	Peñón Blanco	Peñón Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$364,269	\$364,269	\$364,269	\$364,269	\$364,269	\$364,269	\$364,269	\$364,269	100.00	\$0	Metros lineales	275	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300760034	Rehabilitación De Camino De Terracería - 348200	348200	Durango	Peñón Blanco	Peñón Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$313,200	\$313,200	\$313,200	\$313,200	\$313,200	\$313,200	\$313,200	\$313,200	100.00	\$0	Otros	373	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300760035	Construcción De Cuatro Cuartos Para Baño - 348187	348187	Durango	Peñón Blanco	Peñón Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$168,903	\$168,903	\$168,903	\$168,903	\$168,903	\$168,903	\$168,903	\$168,903	100.00	\$0	Vivienda	27	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300760036	Construcción De Cinco Cuartos Adicionales - 348166	348166	Durango	Peñón Blanco	Peñón Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,092,382	\$913,328	\$1,092,382	\$1,092,382	\$1,092,382	\$913,328	\$913,328	\$913,328	100.00	\$0	Vivienda	244	100.00	100.00	Financiera: MINISTRACION PENDIENTE SEDATI, EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300760037	Pavimentación De Calle Reforma De La Cabecera Municipal - 347669	347669	Durango	Peñón Blanco	Sánchez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300760038	Construcción De Líneas De Interconexión De Pozos En La Col Doce De Diciembre - 347993	347993	Durango	Peñón Blanco	Peñón Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,702,184	\$1,702,184	\$1,702,184	\$1,702,184	\$1,702,184	\$1,702,184	\$1,702,184	\$1,702,184	100.00	\$0	Metros lineales	1,450	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300760039	Construcción De Tanque Reglador De Trescientos Cincuenta Metros Cúbicos En La Cuesta De Las Pastoras - 347965	347965	Durango	Peñón Blanco	Peñón Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,988,162	\$1,988,162	\$1,988,162	\$1,988,162	\$1,988,162	\$1,988,162	\$1,988,162	\$1,988,162	100.00	\$0	Otros	1,450	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300760040	Construcción De Cuartos Para Baño En La Cabecera Municipal De Peñón Blanco - 312186	312186	Durango	Peñón Blanco	Peñón Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PEÑÓN BLANCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$372,500	\$372,500	\$372,500	\$372,500	\$372,500	\$372,500	\$372,500	\$372,500	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300760041	Aplicación De Red Eléctrica En La Col Del Refugio Cabece Mun De Peñón Blanco - 291614	291614	Durango	Peñón Blanco	Peñón Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PEÑÓN BLANCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$42,734	\$42,734	\$42,734	\$42,734	\$42,734	\$42,734	\$42,734	\$42,734	100.00	\$0	Otros	133	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300760042	Construcción De Cuatro Cuartos Para Baño En Col Covadonga Mun De Peñón Blanco - 291518	291518	Durango	Peñón Blanco	Colonia Covadonga	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PEÑÓN BLANCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300760043	Construcción De Baños En Las Cruces - 347628	347628	Durango	Peñón Blanco	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,137,608	\$1,137,608	\$1,137,608	\$1,137,608	\$1,137,608	\$1,137,608	\$1,137,608	\$1,137,608	100.00	\$0	Vivienda	115	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300760045	Pavimentación De Calle Bruno Martínez De La Localidad General Agustín Castro - 348146	348146	Durango	Peñón Blanco	General Jesús Agustín Castro (Independencia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	379	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, ESTE REGISTRO ESTA DUPLICADO / Física: OBRA TERMINADA, ESTE REGISTRO SE ENCUENTRA DUPLICADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300760046	Construcción De Cuatro Techos Firmes En Loc De J Agustín Castro Mun De Peñón Blanco - 291559	291559	Durango	Peñón Blanco	General Jesús Agustín Castro (Independencia)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PEÑÓN BLANCO	Vivienda	En Ejecución	201																

Total: 35

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Fresupuesto	Modificado	Recredado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado	
DUR0160300760032	Ampliación De La Red De Alcantarillado En La Calle Santa Lucía De La Cabecera Municipal - 348253	348253	Durango	Peñón Blanco	Peñón Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	2004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300760051	Construcción De Cuatro Techos Firmes En La Loc De San Pedro Del Álamo Mun De Peñon Blanco - 291595	291595	Durango	Peñón Blanco	San Pedro del Álamo (El Álamo)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE PEÑON BLANCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	